

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 052 LA PAZ / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. reporte correspondiente al mes de diciembre 2025
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 156,508,541.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
78019/ 0001 54807	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS TIPO U2-C, EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 171, COLONIA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Primavera	CONTRATO	2025-07-01	2025-10-31	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00	3,159,464.22	3,159,464.22	0.00	02 METRO CUADRADO	195.00		5 ALUMNO	195	1,191	90	99.98
78023/ 0002 43842	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CITLALLI, DE CALLE CITLALLI A CALLE EVA (PALOMA), COLONIA TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Tecomatlán.	CONTRATO	2025-09-01	2025-12-31	3,979,500.00	3,979,500.00	0.00	3,977,431.78	3,977,431.78	0.00	02 METRO CUADRADO	2,157.62		2 COLONIA	2,158	1,338	100	99.94
78025/ 0003 36225	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUÁREZ, DE AVENIDA CAMINO AL CERRITO NORTE A AVENIDA CAMINO AL CERRITO SUR. COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRATO	2025-07-01	2025-09-30	1,995,600.00	1,995,600.00	0.00	1,995,156.89	1,995,156.89	0.00	02 METRO CUADRADO	1,281.30		2 COLONIA	1,281	810	99	99.98
78026/ 0004 36089	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO DE AVENIDA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (CAMINO AL CERRO) A CALLE BARRANCA DEL MUERTO, COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRATO	2025-07-01	2025-09-30	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	3,649,295.70	3,649,295.70	0.00	02 METRO CUADRADO	2,489.34		2 COLONIA	2,489	1,377	100	99.98
78028/ 0005 36034	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE DE CALLE CERRADA GENERAL FELIPE ÁNGELES, DE CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES A CADENAMIENTO 0+089.99 MTS. EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, MUNICIPIO DE LA PAZ. / San Sebastián Chimalpa	CONTRATO	2025-07-01	2025-09-30	600,000.00	600,000.00	0.00	599,052.19	599,052.19	0.00	01 METRO LINEAL	98.03		2 COLONIA	98	827	99	99.84
78034/ 0007 28581	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PONIENTE, TRAMO DE CALLE GALEANA A CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EL PINO, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. El Pino	CONTRATO	2025-07-01	2025-10-30	5,777,500.00	5,777,500.00	0.00	5,777,471.13	5,777,471.13	0.00	02 METRO CUADRADO	2,900.00		2 COLONIA	2,900	1,709	100	100.00
78035/ 0008 34845	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CLAVEL, DE AVENIDA PROLONGACIÓN ACACIAS A CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA, COLONIA LOMA ENCANTADA, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Loma Encantada	CONTRATO	2025-07-01	2025-09-30	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	2,117,570.77	2,117,570.77	0.00	02 METRO CUADRADO	1,170.15		2 COLONIA	1,170	1,008	100	99.88

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 052 LA PAZ / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. reporte correspondiente al mes de diciembre 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 156,508,541.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
78036/ 0009 28973	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO U2-C, EN ESCUELA PRIMARIA "EPIGMENIO GONZÁLEZ", COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRATO	2025-07-01	2025-09-30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,999.91	1,299,999.91	0.00	02 METRO CUADRADO	104.33		5 ALUMNO	104	657	100	100.00
78037/ 0010 28961	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO U2-C, EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD", COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Libertad.	CONTRATO	2025-07-01	2025-09-30	1,416,000.00	1,416,000.00	0.00	1,415,999.64	1,415,999.64	0.00	02 METRO CUADRADO	84.52		5 ALUMNO	85	444	100	100.00
78038/ 0011 28684	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL, EN PREESCOLAR "QUETZAL", COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRATO	2025-07-01	2025-09-30	912,500.00	912,500.00	0.00	911,775.83	911,775.83	0.00	02 METRO CUADRADO	72.37		5 ALUMNO	72	435	100	99.92
78039/ 0012 28605	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN PREESCOLAR "DAVID ALFARO SIQUEIROS", COLONIA LOMAS DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Lomas de San Isidro	CONTRATO	2025-07-01	2025-09-30	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	1,255,759.77	1,255,759.77	0.00	02 METRO CUADRADO	146.56		5 ALUMNO	147	442	100	98.88
78041/ 0014 28410	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN AVENIDA NICOLÁS BRAVO, DE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA A AV PRESIDENTES, COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col.Emiliano Zapata	CONTRATO	2025-07-01	2025-08-31	4,611,000.00	4,611,000.00	0.00	4,610,823.74	4,610,823.74	0.00	01 METRO LINEAL	2,662.64		2 COLONIA	2,663	16,200	100	100.00
78042/ 0015 28140	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE FRANCISCO PAZ, DE CALLE LAUREL A CALLE IGUALDAD, COLONIA 20 DE MAYO, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Lomas de San Isidro	CONTRATO	2025-07-01	2025-09-30	1,806,600.00	1,806,600.00	0.00	1,806,442.46	1,806,442.46	0.00	02 METRO CUADRADO	971.32		2 COLONIA	971	1,713	100	100.00
78043/ 0016 28091	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE MADERO, DE CALLE EVA A AVENIDA MARÍA LUISA, COLONIA LOMAS DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Lomas de San Isidro	CONTRATO	2025-07-01	2025-08-31	1,829,000.00	1,829,000.00	0.00	1,828,740.66	1,828,740.66	0.00	02 METRO CUADRADO	728.44		2 COLONIA	728	1,256	100	99.98
78044/ 0017 28068	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE ANGELINA (PALOMA), DE CALLE DEL ÁNGEL A CALLE BENJAMIN HERNÁNDEZ, COLONIA LOMAS DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ / Col. Lomas de San Isidro	CONTRATO	2025-07-01	2025-12-31	7,150,000.00	7,150,000.00	0.00	7,149,450.01	7,149,450.01	0.00	02 METRO CUADRADO	2,882.03		2 COLONIA	2,882	4,584	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 052 LA PAZ / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. reporte correspondiente al mes de diciembre 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 156,508,541.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
78362/ 0018 57456	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TULIPAN, DE CALLE MARÍA LUISA A CALLE ROSAL, COLONIA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col.Primavera	CONTRAT O	2025-07-01	2025-09-30	1,533,500.00	1,533,500.00	0.00	1,532,230.04	1,532,230.04	0.00	02 METRO C UADRAD O	950.46		2 COLONIA	950	2,301	100	99.92
78366/ 0019 57503	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE LAUREL, DE CALLE ABEDUL A CALLE FRANCISCO PAZ, COLONIA LOMAS DE SAN ISIDRO Y COLONIA 20 DE MAYO, MUNICIPIO DE LA PAZ. / COLONIA VEINTE DE MAYO	CONTRAT O	2025-07-01	2025-09-30	2,333,000.00	2,333,000.00	0.00	2,331,750.56	2,331,750.56	0.00	02 METRO C UADRAD O	660.60		2 COLONIA	660	1,594	100	99.94
79341/ 0020 65289	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA No. 1068 "CELESTIN FREINET", UBICADA EN CALLE PRIMER CARRIL DE SAN ANTONIO, COLONIA PARAJE DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. El Pino	CONTRAT O	2025-08-01	2025-10-31	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,649,999.66	1,649,999.66	0.00	02 METRO C UADRAD O	226.57		5 ALUMNO	227	768	99	100.00
79342/ 0021 28995	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN JARDIN DE NIÑOS "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA", COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRAT O	2025-08-01	2025-10-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,999.14	1,499,999.14	0.00	02 METRO C UADRAD O	190.97		5 ALUMNO	191	300	100	100.00
79343/ 0022 68492	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "ANTON S. MAKARENKO", COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRAT O	2025-08-01	2025-10-31	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,146,868.19	1,146,868.19	0.00	02 METRO C UADRAD O	96.00		5 ALUMNO	96	460	100	99.72
79344/ 0023 28629	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE, EN PREESCOLAR "MALINTZIN", COLONIA APMLIACIÓN LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col.Ampliacion Magdalena	CONTRAT O	2025-08-01	2025-10-31	1,029,000.00	1,029,000.00	0.00	1,028,734.30	1,028,734.30	0.00	02 METRO C UADRAD O	109.00		5 ALUMNO	109	233	100	99.98
80324/ 0025 73808	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EVA, DE CALLE MONEDA A CALLE CITLALLI, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. / Col. Lomas de San Isidro	CONTRAT O	2025-09-01	2025-11-30	5,250,500.00	5,250,500.00	0.00	5,250,110.21	5,250,110.21	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,024.66		2 COLONIA	3,025	2,055	100	99.99



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 052 LA PAZ / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2025. reporte correspondiente al mes de diciembre 2025
 Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 156,508,541.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80328/ 0026 77623	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA LADO PONIENTE, DE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TEXCOCO A CADENAMIENTO 0+161 (CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA), COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN, MUNICIPIO DE LA PAZ. / REYES ACAQUILPAN, LOS	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-30	2,321,500.00	2,321,500.00	0.00	2,316,412.84	2,316,412.84	0.00	02 METRO CUADRADO	1,270.21		2 COLONIA	1,270	1,900	100	99.78
80330/ 0027 79154	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PROLONGACIÓN ACACIAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 A CALLE CLAVEL, COLONIA LOMA ENCANTADA, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col.Loma Encantada	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-30	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	2,519,901.19	2,519,901.19	0.00	02 METRO CUADRADO	1,405.11		2 COLONIA	1,405	633	100	100.00
80332/ 0028 77276	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOSÉ REVUELTAS, DE CALLE SAMUEL RUÍZ DÍAZ A CALLE NOGAL, UNIDAD BOSQUES DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE LA PAZ. / Col.Bosques de la Magdalena	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-30	1,572,330.00	1,572,330.00	0.00	1,570,526.22	1,570,526.22	0.00	02 METRO CUADRADO	699.40		2 COLONIA	699	693	100	99.88
80334/ 0029 77814	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RÍO PAPALOAPAN, DE AVENIDA FRANCISCO VILLA A CALLE RÍO MIXTECO, COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE LA PAZ / EL SALADO	CONTRATO	2025-09-01	2025-12-31	12,240,000.00	12,240,000.00	0.00	12,239,960.76	12,239,960.76	0.00	02 METRO CUADRADO	5,351.74		2 COLONIA	5,352	10,332	100	100.00
80335/ 0030 85857	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RIO BALUARTE, DE AVENIDA RÍO BRAVO A CALLE RÍO GRIJALVA, COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE LA PAZ. / EL SALADO	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-30	5,952,000.00	5,952,000.00	0.00	5,951,963.35	5,951,963.35	0.00	02 METRO CUADRADO	3,332.88		2 COLONIA	3,333	4,497	100	100.00
80336/ 0031 79537	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA LADO ORIENTE, DE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TEXCOCO AL CADENAMIENTO 0+200, COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN, MUNICIPIO LA PAZ. / REYES ACAQUILPAN, LOS	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-30	2,914,011.00	2,914,011.00	0.00	2,912,018.13	2,912,018.13	0.00	02 METRO CUADRADO	1,959.02		2 COLONIA	1,959	1,872	100	99.94
81424/ 0032 82195	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS / REYES ACAQUILPAN, LOS	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	90,306.32	90,306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	44,110	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 052 LA PAZ / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. reporte correspondiente al mes de diciembre 2025
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 156,508,541.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81427/ 0033 82230	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS / REYES ACAQUILPAN, LOS	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	124,299.78	124,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	10,000	0	0.00
81428/ 0034 82337	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	" REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS" / Col. Arenal	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	124,299.78	124,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	16,000	0	0.00
81429/ 0035 82413	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS / Pueblo de Tecamachalco	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	96,991.88	96,991.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	12,500	0	0.00
81431/ 0036 82554	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS / Prof.Carlos Hank Gozález	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	85,808.81	85,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	13,000	0	0.00
81433/ 0037 82564	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS / REYES ACAQUILPAN, LOS	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	85,808.81	85,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	10,000	0	0.00
81434/ 0038 82570	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	85,808.81	85,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	12,400	0	0.00
81436/ 0039 82587	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	85,808.81	85,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	20,000	0	0.00
81438/ 0040 82598	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS / Col. El Pino	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	85,808.81	85,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	2,500	0	0.00
81440/ 0041 84113	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS / Col. El Pino	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	124,299.78	124,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	12,400	0	0.00
81441/ 0042 84137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	" REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS" / REYES ACAQUILPAN, LOS	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	124,299.78	124,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	16,000	0	0.00
81442/ 0043 86018	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACION DE MEDIDORES EN POZOS / Pueblo de Tecamachalco	CONTRATO	2025-08-29	2025-12-31	86,458.63	86,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	44,110	0	0.00
81443/ 0044 82602	15 AYS	AP AGUA POTABLE	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	EQUIPAMIENTO DE POZO DE LOMAS DE SAN SEBASTIÁN / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRATO	2025-08-22	2025-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	15,000	0	0.00
81449/ 0048 68034	15 AYS	DR DRENAJE	O MANTENIMIENTO DIRECTA	343 CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL	MANTENIMIENTO DE 2 CÁRCAMOS DE BOMBEO (TEPOZANES Y SALADO) / EL SALADO Unidad Tepozanes	CONTRATO	2025-08-22	2025-12-31	1,784,951.85	1,784,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49 TANQUE	1.00		2 COLONIA	1	50,000	0	0.00
81459/ 0049 80738	15 AYS	DR DRENAJE	O MANTENIMIENTO DIRECTA	343 CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL	MANTENIMIENTO DE 2 CÁRCAMOS DE BOMBEO (TEPOZANES Y SALADO) / EL SALADO Unidad Tepozanes	CONTRATO	2025-08-22	2025-12-31	13,850,048.15	13,850,048.15	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	44,110	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 052 LA PAZ / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. reporte correspondiente al mes de diciembre 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 156,508,541.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81475/ 0050 91784	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO AMADO NERVO / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRAT O	2025-09-07	2025-12-31	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	690.00		2 COLONIA	690	7,420	0	0.00
81476/ 0051 92392	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO CAMINO AL CERRITO / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,250.00		2 COLONIA	2,250	25,960	0	0.00
81479/ 0052 92733	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO MINA DE FLORES / Col. Lomas de Altavista	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	470.00		2 COLONIA	470	3,810	0	0.00
81494/ 0053 93293	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO JORGE JIMENEZ CANTU / Col. Dr.Jorge Jiménez Cantú.	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	580.00		2 COLONIA	580	10,265	0	0.00
81518/ 0054 93663	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	" SENDERO SEGURO TESOEM 1ER TRAMO" / Col. Lomas de San Isidro	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		2 COLONIA	400	1,700	0	0.00
81563/ 0055 67663	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCC ION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOMAS DE SAN SEBASTIAN / Col. Lomas de San Sebastian	CONTRAT O	2025-08-01	2025-12-31	21,130,000.00	21,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	11,978.25		2 COLONIA	11,978	44,110	0	0.00
81565/ 0056 92463	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO RUTA 8 / San José, Las Palmas	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,060.00		2 COLONIA	3,060	28,865	0	0.00
81566/ 0057 93359	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO RUTA 4 / Col. Lomas de Altavista	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,000.00		2 COLONIA	2,000	13,110	0	0.00
81567/ 0058 93452	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO SENDERO LA PAZ / Col. Lomas de San Isidro	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,300.00		2 COLONIA	3,300	34,920	0	0.00
81568/ 0059 93545	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR / Col. Lomas de San Sebastián	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,080.00		2 COLONIA	1,080	14,580	0	0.00
81569/ 0060 93708	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO TESOEM 2DO TRAMO / Col. El Pino	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	580.00		2 COLONIA	580	6,715	0	0.00
81571/ 0061 93935	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO EL ARENAL / Col. Arenal	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,400.00		2 COLONIA	1,400	23,595	0	0.00
81572/ 0062 93999	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO SENDERO METRO LA PAZ 1ER TRAMO / REYES ACAQUILPAN, LOS	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	350.00		2 COLONIA	350	23,595	0	0.00
81573/ 0063 94362	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO SENDERO METRO LA PAZ 2DO TRAMO / REYES ACAQUILPAN, LOS	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	470.00		2 COLONIA	470	35,391	0	0.00
81574/ 0064 94389	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO / REYES ACAQUILPAN, LOS	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	5,170,000.00	5,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	25,000.00		2 COLONIA	25,000	69,275	0	0.00
81575/ 0065 108449	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	SENDERO SEGURO SENDERO MAGDALENA PUEBLOS ORIGINARIOS / San Sebastián Chimalpa	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,660.00		2 COLONIA	2,660	10,855	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 052 LA PAZ / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. reporte correspondiente al mes de diciembre 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 156,508,541.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83456/ 0066 120317	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	SENDERO SEGURO DEL TRABAJO / Prof.Carlos Hank González	CONTRAT O	2025-12-01	2025-12-31	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	543.53		2 COLONIA	543	10,855	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 60									TOTAL			156,508,541.00	156,508,541.00	0.00	83,504,909.29	83,504,909.29	0.00					2787

Complementarios: 18	Directa: 42
---------------------	-------------

LIC. MARTHA GUERRERO SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA

LIC. FABIAN MARTINEZ LEMBRINO
CONTRALOR MUNICIPAL

LA PAZ